



Provincia di Padova
AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 3182 del 2026

Determina n. 1298 del 07/10/2026

Oggetto: FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3. D.M. 129/2020 PRIMO PIANO. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI ISTITUTI MEUCCI E CARO DI CITTADELLA (PD) - CUP G82E20000080003. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E INTEGRAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - CIG 88537498CD.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1171 di reg. del 16.11.2021 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione per DL e CSE dell'intervento denominato "*Adeguamento sismico degli istituti Meucci e Caro di Cittadella Padova*" al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra:
 - mandataria TEKNOS S.r.l. di Perugia- P. IVA.: 01629520543;
 - mandante: ing. Paolo Petrella S.r.l. di Milan o - P. IVA.: 01685310664;
 - mandante: ing. Marco Carletti di Perugia - P. IVA.: 03423960545
- in data 25.01.2022 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto (in atti con prot. Prov. n. 3927 pari data);
- con decreto del Presidente n. 123 di reg. del 17.10.2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "*Adeguamento sismico degli istituti Meucci e Caro di Cittadella (PD) - DM 129/2020 - Primo piano bando - Finanziato Unione Europea - Nextgenerationeu - CUP G82E20000080003*", dell'importo complessivo di € 2.800.000,00= di cui € 2.041.253,40= per lavori;

Determ. n. 1298 del 07/10/2026
pag.1/ 4

- con determinazione dirigenziale n. 1092 di reg. del 08.11.2022 si è preso atto che trattasi di una prestazione indivisibile e che il raggruppamento si avvale della facoltà di emettere un'unica fattura (ad ogni fase di avanzamento incarico) a nome della Capogruppo che poi provvederà personalmente a liquidare le mandanti;
- con decreto del Presidente n. 30 di reg. del 20.03.2023 è stato approvato il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 3.300.000,00= di cui € 2.417.234,81= per lavori;
- con determinazione n. 396 di reg. del 17.04.2023 si è disposto di integrare le competenze professionali a favore del predetto Raggruppamento Temporaneo di Professionisti in virtù dell'incremento dell'importo lavori in fase di progetto esecutivo per un ammontare di € 23.355,47= oltre contributi ed IVA e si è proceduto, altresì, ad estendere l'incarico alla Direzione Lavori e CSE per una somma di € 73.131,09= oltre contributi ed IVA;
- con determina dirigenziale n. 808 di reg. del 26.07.2023 i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati a favore del concorrente COMIC S.R.L., con sede legale in Via Gennaro Pasquariello n. 37, cap 80147, Napoli (NA) c.f./p.i. 03251901215, che ha offerto il ribasso del 18,188% sull'importo posto a base d'asta, per un importo contrattuale di € 1.982.332,69;
- in data 13.10.2023 è stato sottoscritto il relativo contratto (agli atti con prot. Prov. n. 66134 pari data);
- in data 22.11.2023 si è disposta la consegna parziale dei lavori (verbale agli atti) e in data 10.06.2024 la consegna definitiva (verbale agli atti);
- con determina dirigenziale n. 1401 di reg. del 25.11.2026 è stata approvata una variante in diminuzione nonché il nuovo quadro economico del complessivo importo di € 3.300.000,00= di cui € 1.550.066,33= per lavori, € 21.649,03= per oneri della sicurezza ed € 1.728.284,64= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- i lavori in parola sono stati ultimati in data 03.12.2025, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 11.12.2025 (verbale in atti), con n. 28 (ventotto) giorni di ritardo rispetto alla data di ultimazione lavori prevista;

VISTA la nota dell'Ing. Roberto Rampagni della Teknos Srl (in atti prot. Prov. n. 58915/26) attestante quanto segue:

- in virtù della variazione in diminuzione delle lavorazioni in fase di variante e in fase di rendicontazione finale (con lavori eseguiti ridotti da un importo d'appalto di € 2.391.148,69 ad un importo, in sede di consuntivo finale, di € 1.844.305,98) si è determinata una correlata riduzione dell'onorario relativo alle attività di DL – CSE e contabilità, passando da un ammontare di € 73.131,09 ad un importo, a conclusione lavori, di € 58.941,86, con un decremento rispetto all'importo d'appalto di € 14.189,23;
- considerata la variazione dell'importo lavori in sede di perizia e in sede di consuntivo finale si è determinata la necessità di una riprogettazione con conseguente incremento dell'onorario professionale per un ammontare complessivo di € 29.679,48;
- data la necessità di aggiornare l'accatastamento dell'intero complesso ai fini della richiesta di agibilità dell'immobile è stata svolta attività integrativa per una somma di € 3.130,00;

VISTA altresì la nota del RUP (in atti con prot. Prov. n. 69647/26) con la quale si autorizza l'incremento del compenso professionale a favore del predetto Raggruppamento Temporaneo di Professionisti in virtù di quanto sopra evidenziato, per un importo di € 18.620,25 oltre oneri ed Iva, pari a complessivi € 23.625,37, somma così determinata:

Onorario per DL-CSE- Contabilità a consuntivo	€ 58.941,86
---	-------------

Progettazione variante e opere a consuntivo	€ 29.679,48
Pratica catastale	€ 3.130,00
Onorario totale a consuntivo	€ 91.751,34
A detrarre ammontare incarico originario	€ 73.131,09
Maggiori competenze	€ 18.620,25

CONSIDERATO che necessita, pertanto, apportare una modifica alle prestazioni di cui al contratto prot. Prov. n. 3927 del 25.01.2022 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo di € 18.620,25 oltre oneri ed Iva;

DATO ATTO che:

- gli interventi previsti nella presente modifica rientrano nel limite del 50% del valore iniziale del contratto, ex art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- la natura e la struttura complessiva del contratto non vengono alterate dalla presente modifica;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare la modifica delle prestazioni di cui al contratto in essere con il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra: mandataria TEKNOS S.r.l. - mandante: ing. Paolo Petrella S.r.l. - mandante: ing. Marco Carletti ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che la maggiore spesa quantificata in € 18.620,25, oltre ad oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, per un importo complessivo di € 23.625,37, trova copertura finanziaria alla missione 4, programma 2 capitolo 40220201118/0 "PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP G82E20000080003 - INTERVENTI ADEGUAMENTI/MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTI MEUCCI-CARO DI CITTADELLA" del Bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026, all'interno del quadro economico dell'opera;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 di reg. del 03.11.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 di reg. del 18.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e relativi allegati
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 171 di reg. del 22.12.2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere espresso, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, dal R.U.P., Ing. Francesco Valastro, sulla presente proposta di determinazione, agli atti del prot. n. 69972 del 06.10.2026, il quale attesta, ai fini istruttori, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che rilevano per l'adozione della stessa;

D E T E R M I N A

per quanto descritto nelle premesse, da intendersi qui integralmente riprodotte:

- 1 di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la modifica al contratto prot. Prov. n. 3927 del 25.01.2022, stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra: mandataria TEKNOS S.r.l. - mandante: ing. Paolo Petrella S.r.l. - mandante: ing. Marco Carletti e inerente il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione per DL e CSE dell'intervento denominato "*Adeguamento sismico degli istituti Meucci e Caro di Cittadella Padova*", per un ammontare complessivo di € 18.620,25 oltre oneri ed Iva;
- 2 di dare atto gli interventi previsti nella presente modifica rientrano nel limite del 50% del valore iniziale del contratto, ex art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e non alterano la natura e la struttura complessiva del contratto;

- 3 di dare atto che il Raggruppamento Temporaneo di cui trattasi si avvale della facoltà di emettere un'unica fattura (ad ogni fase di avanzamento incarico) a nome della Capogruppo che poi provvederà personalmente a liquidare le mandanti;
- 4 di autorizzare e impegnare la maggiore spesa di € 18.620,25, oltre oneri 4% e Iva 22%, pari a complessivi € 23.625,37, a favore della TEKNOS S.r.l. - mandante, con imputazione alla missione 4, programma 2, capitolo 40220201118/0 "PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP G82E20000080003 - INTERVENTI ADEGUAMENTI/MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTI MEUCCI-CARO DI CITTADELLA" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;
- 5 di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 - allegato 4/2, che l'esigibilità della suddetta spesa è prevista per l'intero importo nel 2026.

Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale



Provincia di Padova

Ufficio SPESA

Visto Contabile

Determina N. 1298 del 07/10/2026

SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI

Proposta n° 3182 /2026

Oggetto: FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3. D.M. 129/2020 PRIMO PIANO. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI ISTITUTI MEUCCI E CARO DI CITTADELLA (PD) - CUP G82E20000080003. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E INTEGRAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - CIG 88537498CD.

Ai sensi dell' art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Sub-Impegno n. 868 / 2026 -

€23.625,37 - E/CAP.4022003/0 DM 13/21 ADEGUAMENTO SISMICO IST.MEUCCI E CARO. DM 129/20 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. MODIFICA CONTRATTUALE E INTEGRAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - CIG 88537498CD. MANDATARIA
Beneficiario TEKNOS S.R.L. Rif. Peg 40220201118/0

finanziato con e/cap. 4022003/3 DM 129/2020 DM 13/2021 e avanzo delibera Consiglio Provinciale reg. n. 15/2022

Padova li,
07/10/2026

Sottoscritto dal Dirigente
(SARTORE CARLO)
con firma digitale